

ROTEIRO DE PÓS-INSTALAÇÃO AQUASENSE PRO

Objetivo: Verificar a instalação correta e funcionamento do Aquasense Pro.

1. Teste do Cabo:

- Utilize um testador de cabo para verificar as conexões do cabo RJ-45, garantindo que todos os fios estejam corretamente conectados e funcionando conforme esperado.

2. Alimentação do Equipamento:

- Conectar o equipamento à alimentação utilizando o cabo RJ-45.
- Conectar o cabo RJ-45 também à tela de controle (ex: Masterview).

3. Conexão com o Masterview:

- Verifique se o equipamento está enviando as informações para o Masterview, confirmando que a comunicação entre ambos está estabelecida e funcionando como esperado. Além disso, observe se o LED de comunicação está piscando. Se estiver, o sistema está funcionando corretamente.

4. Teste dos Sensores:

- Encha os tanques com água.
- Verifique o funcionamento de todos os sensores, observando se os LEDs acendem conforme a sensibilidade à presença de água.
- **OBS.:** Os sensores são sensíveis ao toque da mão e a superfícies metálicas. Portanto, é possível realizar os testes tocando com a mão ou utilizando uma superfície metálica. Verifique se os LEDs dos sensores acendem durante o processo.
- Durante o teste, verifique se o primeiro sensor, ao ser acionado, acende seu próprio LED e se mostra a porcentagem correspondente medida no Masterview. Repita essa verificação para todos os sensores, conferindo um por um para garantir que estão posicionados corretamente.

5. Fixação dos Sensores:

- Fixar os sensores nos tanques que serão utilizados, garantindo que estão na posição correta.

6. Vedação:

- Verificar a vedação do equipamento para garantir proteção contra umidade, inspecionando possíveis pontos de entrada de água. Certificar-se de que os cabos estejam devidamente selados com silicone para evitar infiltrações que possam comprometer o funcionamento do sistema.